



COMORRA SERVIS

Športová 1, 945 01 Komárno

tel.č.: 035/7701-962, fax.č.: 035/7701-969

e-mail: comorra.servis@gmail.com

IČO: 44 191 758, IČ DPH :SK 2020401075

RIÁMA-FIRST Kft.

Klapka György utca 11

6630 Mindszent

Maďarsko.

Vaša značka:

Značka:

168/2018

Vybavuje:

Mgr. Tomáš Nagy

Komárne, dňa:

28.8.2018

Vec: Odstúpenie od Zmluvy o dielo č. Z201745038_Z zo dňa 29.9.2017

Upozornenie na hroziace škody a vznik nárokov na zmluvné sankcie

Dňa 29.9.2017 bola v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.1, účinných od 1.2.2017 uzavretá Zmluva o dielo č. Z201745038_Z (ďalej aj len ako „zmluva“), podľa ktorej ste sa ako dodávateľ zaviazali dodať za dohodnutých podmienok a v dohodnutej dobe dielo – odplynovacie zariadenie termálnej vody s následným využitím plynu k produkcii elektrickej a tepelnej energie, v technickej špecifikácii podľa článku 2.3 zmluvy.

Zmluva bola v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z., o slobodnom prístupe k informáciám povinne zverejnená, a to aj v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR dňa 30.9.2017.

Čas plnenia zmluvy bol dohodnutý na 29.1.2018, 16.00 hod., pričom najneskôr malo byť dielo dodané do 4 mesiacov od účinnosti zmluvy.

Vzhľadom na opakované meškanie so zhotovením diela bola lehota na jeho dodanie opakovane predĺžená, a to postupne Dodatkom č. 1. zo dňa 26.1.2018 do 30.3.2018, Dodatkom č. 2 zo dňa 26.3.2018 do 30.4.2018, a napokon Dodatkom č. 3 zo dňa 30.4.2018 do 29.6.2018. V tomto zmysle vám bola ako dodávateľovi opakovane poskytnutá dodatočná lehota na splnenie vašej povinnosti – dodať dielo podľa zmluvy riadne a včas.

Podľa ustanovenia článku II. zmluvy, bodu 2.4, písm. a) zmluvy je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak sa dodávateľ dostal do omeškania s vykonaním diela alebo niektorého z jeho častí oproti termínom uvedeným v časovom harmonograme o viac ako 30 dní.

Napriek opakovanej ústretovosti z našej strany však dielo nie je vykonané a teda dodané ani do dnešného dňa, tzn. aktuálne ste v omeškaní s vykonaním diela viac ako 30 dní, čím bol naplnený dôvod na odstúpenie od zmluvy podľa jej vyššie uvedeného článku II., bodu 2.4, písm. a).

Dôvodom odstúpenia od zmluvy je teda vaše omeškanie ako dodávateľa s vykonaním (dodaním) diela v zmysle zmluvy a v zmysle dohodnutých podmienok, t. j. riadne a najmä včas, v dohodnutej technickej špecifikácii v zmysle a v súlade so záväzných platnými právnymi predpismi, STN, ISO a technickými požiadavkami na tovar, a to napriek opakovanému poskytnutiu dodatočnej lehoty na splnenie tejto vašej povinnosti.

Na základe uvedeného teda týmto ako objednávateľ, z dôvodu vášho omeškania s vykonaním diela o viac ako 30 dní, v zmysle článku II., bodu 2.4, písm. a) Zmluvy o dielo č. Z201745038_Z zo dňa 29.9.2017, v znení jej Dodatku č. 1. zo dňa 26.1.2018, Dodatku č. 2 zo dňa 26.3.2018, ako aj Dodatku č. 3 zo dňa 30.4.2018 **odstupujeme** od Zmluvy o dielo č. Z201745038_Z zo dňa 29.9.2017.

Odstúpenie nadobudne účinnosť dňom, kedy vám bude doručené.

V súvislosti s nevykonaním diela, teda jeho nedodaním riadne a včas v zmysle dohodnutých podmienok vás zároveň upozorňujeme na to, že v prípade, ak bude naša príspevková organizácia nútená v dôsledku nevykonania diela akokoľvek obmedziť alebo dokonca zastaviť prevádzku termálneho kúpaliska, hrozia našej organizácii podstatné materiálne ako aj nemateriálne ujmy, a to okrem iného, najmä vo forme ušlého zisku. Rovnako upozorňujeme na to, že v zmysle zmluvy nám v dôsledku vášho omeškania, ako aj porušenia viacerých vašich povinností, vznikli ako objednávateľovi viaceré nároky na viaceré zmluvné sankcie, predovšetkým na zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z ceny diela denne (cca 749,52 EUR denne), ktorá aktuálne už presahuje sumu 38.000,- EUR, pričom nárok na náhradu prípadných škôd, vrátane vyššie spomínaného ušlého zisku, týmto nie je akokoľvek dotknutý.

Záverom vás s poukazom na odstúpenie od Zmluvy o dielo č. Z201745038_Z zo dňa 29.9.2017 preto zároveň vyzývame na:

- vykonanie všetkých opatrení za účelom zabránenia vzniku hroziacej škody,
- odovzdanie všetkých dokladov súvisiacich s dokončenou časťou diela, resp. podkladov, ktoré sú k dokončeniu diela potrebné,
- vypratanie, opustenie a odovzdanie miesta realizácie diela, a to do piatich pracovných dní od účinnosti odstúpenia, ako aj
- podania písomnej informácie o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie diela,

to všetko v lehote piatich pracovných dní od účinnosti odstúpenia.

Mgr. Tomáš Nagy
riaditeľ

COMORRA SERVIS

Športová 1, 945 01 Komárno

IČO: 44 191 758

DIČ: 2020401075



④