

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **31.03.2016**

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

Predkladateľ:

JUDr. Ivo Nesrovnal v.r.
primátor

Zodpovedný:

RNDr. Želmíra Greifová v.r.
vedúca oddelenia stratégie a projektov

Ing. Vladimír Michálek v.r.
generálny riaditeľ
Metro Bratislava, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Monika Orthová v.r.
Oddelenie stratégie a projektov

Ing. Alžbeta Dugasová v.r.
Metro Bratislava, a.s.

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Informáciu o stave realizácie NS MHD v Bratislave
4. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.02.2015
5. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.03.2015
6. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 20.04.2015
7. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 15.06.2015
8. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 21.09.2015
9. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 12.10.2015
10. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 9.11.2015
11. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 7.12.2015
12. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 7.3.2016
13. Uznesenie z Mestskej rady

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

Dôvodová správa

V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia. Predmetný materiál sa predkladá aj na každé zasadnutie KDIS.

V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD, termíny kolaudácie, stav prác stavebného dozoru, k žiadosti o NFP a informáciu k aktuálnemu stavu prác aj k novému projektu NS MHD II. etapa (električková trať do Petržalky).

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

A. NS MHD I. časť - BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE

1.1. Realizácia stavby

Stav stavebných prác k 31.12.2015:

- práce boli vykonané v zmysle HMG rev6 z 18.09.2015

Ucelená časť 10 – Staré Mesto

- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ucelená časť 20 - Starý most

Starý most

Objekt bol dokončený a prebratý s vadami:

- OK – oprava náterov
- OK – oprava na pochôdznych roštoch v technickom priestore
- OK – oprava pochôdznej izolácie chodníkov
- spodná stavba – žulový obklad (účet zhotoviteľa), ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ostatné objekty UČ 20

- boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ucelená časť 30 – Petržalka

- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Zariadenie staveniska

- stavenisko bude vypratane do kolaudačných konaní

1.2. Finančné plnenie

K 15.12.2015 bolo vyfakturovaných 57,5 mil. eur bez DPH. Faktúra za mesiac november 2015 bola uhradená systémom refundácie zo strany RO OPD v decembri 2015. Faktúra za december 2015 bude uhradená formou refundácie zo strany RO OPD v januári 2016.

Zhotoviteľovi spoločnosti EUROVIA a.s. boli uhradené nároky v celkovej výške 2,0 mil eur bez DPH- nárok č.19 Dopad výsledkov pyrotechnického prieskumu a nárok č. 43. Dopad posunu osi koľaje na geometriu výhybiek

1.3. Stavebný dozor (SD)

SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o.

METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe dodatku k zmluve s Hl. mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014).

1.4. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky)

Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP.

1.5. Kolaudácie

K 31.12.2015 boli vydané oznámenia na začatie nasledujúcich kolaudačných konaní:

Začatie kolaudačného konania 20.01.2016 na objekt:

20-201-00 Starý most

Začatie kolaudačného konania 25.01.2016 na objekty:

10-001-00 Spevnené plochy a úprava parčíka Šafárikovo námestie
10-002-00 Úprava parčíka
10-110-00 Rekonštrukcia komunikácií, Štúrova ulica
10-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol Šafárikovo námestie

Začatie kolaudačného konania 26.1.2016 na objekty:

30-503-00 Úprava vodovodu DN 1200 križovatka Bosákova ul. a estakáda
30-505-00 Rekonštrukcia vodovodu DN 500
30-506-00 Preložka vodomerných šácht
30-507-00 Preložka výtlačného potrubia podzemných vôd z diaľnice
30-521-00 Prípojka vodovodu, prevádzková budova – Obratisko
30-522-00 Prípojka kanalizácie, prevádzková budova - Obratisko

Začatie kolaudačného konania 27.01.2016 na objekty:

30-110-00 Úprava komunikácií v nadväznosti na estakádu Artmedia
30-114-00 Chodník pre cyklistov v úseku Starý most - Einsteinova
30-202-00 Estakáda Artmedia
30-203-00 Estakáda Einsteinova
30-213-00 Rampa pre cyklistov - zastávka Viedenská

Začatie kolaudačného konania 28.01.2016 na objekty:

30-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol križovatky Bosákova - Jantárová
30-112-00 Chodníky, obratisko električkovej trate
30-113-00 Meniareň Bosákova - spevnené plochy
30-214-00 Lávka pre chodcov – Chorvátske rameno

Začatie kolaudačného konania 16.2.2016 na objekty:

20-401-00 Lodná signalizácia – Starý most
20-621-00 Osvetlenie komunikácií – Starý most
20-622-00 Osvetlenie lávok pre chodcov a cyklistov – Starý most

20-624-00	Iluminácia – Starý most
20-630-00	Prípojka NN pre osvetlenie – Starý most
20-631-00	Prípojka NN pre ilumináciu – Starý most
20-632-00	Prípojka NN pre lodnú signalizáciu – Starý most

Začatie kolaudačného konania 02.03.2016 na objekty:

10-101-00	Električkový spodok v úseku Jesenského – Starý most, časť Štúrova ul. – Starý most
10-102-00	Električkový zvršok v úseku Jesenského – Starý most, časť Štúrova ul. – Starý most
10-102-01	Koľaj ako spätný vodič, časť Štúrova ul. – Starý most
10-106-00	Zastávka Štúrova, nástupiská
10-302-00	Zastávka Štúrova – prístrešky na nástupiskách
10-601-00	Rekonštrukcia trolejového vedenia električiek Šafárikovo námestie
10-602-00	Rekonštrukcia trolejového vedenia električiek Štúrova ulica
10-603-00	Rekonštrukcia trolejového vedenia električiek Štúrova ul. – Jesenského ul.
10-604-00	Preložka napájacieho vedenia Šafárikovo námestie – Štúrova
10-605-00	Napájacie vedenie navrhovanej električkovej trate
10-606-00	Preložka ovládacieho kábla DP – Šafárikovo námestie
10-608-00	Ovládanie výhybiek – Štúrova ulica – Jesenského ulica
10-609-00	Ohrev výhybiek – Šafárikovo námestie
10-610-00	Ohrev výhybiek – Štúrova ulica – Jesenského ulica
10-630-00	Ovládací kábel DP
10-801-00	Vybavovanie cestujúcich v zastávke Štúrova
10-804-00	Informačný systém v zastávke Štúrova
10-811-00	CSS Šafárikovo námestie

Začatie kolaudačného konania 08.03.2016 na objekty:

10-611-00	Preložka VN vedenia I.č. 339 Šafárikovo námestie
10-612-00	Preložka VN vedenia I.č. 410 Šafárikovo námestie
10-613-00	Preložka VN vedenia I.č. 458 Štúrova ulica
10-615-00	Preložka VN vedení Šafárikovo námestie
10-616-00	Preložka VN vedení Štúrova ulica
10-617-11	Prípojka NN pre automat CL zastávka Štúrova
10-620-00	Rekonštrukcia VO Šafárikovo námestie
10-621-00	Rekonštrukcia VO Štúrova ulica
10-623-00	Osvetlenie zastávky Štúrova
10-702-00	Úprava STL plynovodov – Šafárikovo námestie
10-250-00	Kolektor
20-610-00	Preložka VN vedenia I.č. 464 – Starý most
20-611-00	Preložka VN vedenia I.č. 273 – Starý most
20-635-00	Vnútorne silnoprúdové rozvody – Starý most
20-640-00	Ochrana pred atmosférickým prepätím – Starý most
20-701-00	Viacúčelová chránička DN 300 – Starý most

B. NSM MHD II. časť - BOSÁKOVA ULICA – JANÍKOV DVOR

Dňa 27.10.2015 bola podpísaná zmluva medzi hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom spoločnosťou Reming, a. s. o dopracovaní DUR pre NS MHD II. etapu. Dňa 27.10.2015 bola podpísaná zmluva s EKOJET, s.r.o., ktorý je zhotoviteľom zámeru EIA.

Dňa 5.2.2016 bude doručený zámer EIA na Hl. m. SR Bratislavu. Dňa 8.2.2016 bol na Okresný úrad Oddelenie starostlivosti o životné prostredie v Bratislava podaný zámer EIA, kedy sa oficiálne spúšťa proces EIA. Zámer je zverejnený na stránkach Okresného úradu, Mestskej časti Petržalka

Občania si ho môžu prezrieť aj na Magistráte hl.m. SR Bratislavy v dňoch 22.2.2016-14.3.2016.

Bola zriadená emailová adresa nsmhd2@bratislava.sk, na ktorú budú môcť občania zasielať otázky na projektový tím.

Výpis
zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 16. 02. 2015

K bodu 4

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

berie na vedomie

ústnu informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

Hlasovanie: prítomní: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave 17. 02. 2015

Výpis
zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 16.03.2015

K bodu 4

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

berie na vedomie

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“

Hlasovanie: prítomní: 14 za: 14 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave 16. 03. 2015

Výpis
zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 20.04.2015

K bodu 4

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

berie na vedomie

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

Hlasovanie: prítomní: 12 za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave 20. 04. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 15.06.2015**

K bodu 2

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

berie na vedomie

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

Hlasovanie: prítomní: 9 za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave 15. 06. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 21.09.2015**

K bodu 4

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

V tomto bode predniesol ústnu informáciu o aktuálnom stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave predseda komisie Mgr. Jozef Uhler.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave 21. 09. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 12.10.2015**

K bodu 2

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

berie na vedomie

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“

Hlasovanie: prítomní: 10 za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave 12. 10. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 09.11.2015**

K bodu 2

Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

a) berie na vedomie

predložený materiál „Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.“

Hlasovanie: prítomní: 10 za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Stanovisko bolo prijaté.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.

predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave 09. 11. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dna 07.12.2015**

K bodu 2

Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.

Vzhľadom na neprítomnosť predkladateľa bol materiál stiahnutý z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave 07. 12. 2015

Výpis zo záznamu z rokovania
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 07.03.2016

K bodu 2

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

berie na vedomie

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“

Hlasovanie: prítomní: 10 za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave 07.03.2016

Uznesenie č. 265/2015

zo dňa 17. 3. 2016

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

zobrať na vedomie Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD).