

**KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Deň zasadnutia MsZ / Testületi ülés napja: .xx.xx.2019

**Informatívna správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií  
k 23.08.2019**

**Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról**

<b>Zodpovedný predkladateľ/ Felelős előterjesztő</b>	PhDr. Szabó Ingrid
<b>Vypracoval / Témafelelős</b>	Ing. arch.Katalin Besse

<b>Odborná komisia/ Véleményező szakbizottság</b>	<b>Dátum/dátum</b>
Komisia rozvoja mesta - Városfejlesztési Bizottság	26.08.2019
Finančná komisia – Pénzügyi Bizottság	28.08..2019
<b>Mestská rada/ Városi Tanács</b>	04.09.2019

**Prílohy - Mellékletek:**

1.	Správa o stave začatých a pripravovaných inv. akcií k 23.08.2019 – tabuľková časť s poznámkami a vysvetlivkami
2.	Uznesenie MZ č. 1239 / 2009 - határozat



KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**Dôvodová správa - Indoklás:**

Mestský úrad Komárno predkladá informatívny materiál „Správu o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 23.08.2019“ na základe uznesenia č. 1239/2009 z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 26. marca 2009.

Informácie, t.j. finančné čerpanie jednotlivých investícií k hore uvedenému dátumu s vysvetlivkami sú obsiahnuté v prílohe – tabuľkovej časti tohto materiálu.

- Uznesenie MZ č. 1239 / 2009 - határozat:  
<http://www.komarno.sk/content/docup/hatarozat/e89301c6b68663d4ad5214132c2035f9.pdf>

**Stanoviská poradných orgánov/ Tanácsadó szervek állásfoglalásai:**

**Komisie - Hlasovanie**

- Komisia rozvoja mesta: odporúča prijať návrh na uznesenie: 6:0:0
- Finančná komisia: odporúča prijať návrh na uznesenie: 7:0:0
- Rada – Hlasovanie: odporúča prijať návrh na uznesenie: 8:0:0

**Návrh uznesenia - Határozati javaslat:**

**Návrh na uznesenie  
k Správe o stave začatých a pripravovaných investičných akcií**

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

**berie na vedomie**

Správu o stave začatých a pripravovaných investičných akcií ku dňu 23.08.2019 vypracované na základe uznesenia č. 1239/2009 z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 26. marca 2009, ktorá tvorí prílohu tohto uznesenia.



## KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PRÍLOHA- TABULKAInformatívna správa o stave investícií k 23.08.2019

P.č.	TEXT	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 23.08.2019	%	POZNÁMKY
1	Dotácia na rozšírenie kamerového systému ŠR	5 000		0,00%	V priebehu realizácie - MP
	Kamerový systém - rozšírenie	5 000		0,00%	V priebehu realizácie - MP
	Kamerový systém - spoluúčasť	2 000		0,00%	V príprave- MP
2	Dotácia na prestavbu požiarnej zbrojnice zo ŠR	28 500	28 500,00	100,00%	Realizované
	Požiarňa zbrojnica spoluúčasť	7 500	7 416,76	98,89%	Realizované
3	WIFI pre Teba - spoluúčasť projektu	750		0,00%	Prebieha realizácia
4	Rekonšt. a rozšírenie MŠ ul. Františkánov spoluúčasť	10 215		0,00%	Prebieha hodnotenie žiadosti o dotáciu.
5	Nákup izotermického vozidla - spoluúčasť	4 570		0,00%	V príprave, opakované VO - SSO
	Nákup izotermického vozidla z dotácie	11 000		0,00%	V príprave
6	Projekt - Rozšírenie vozového parku na zber BRKO v meste Komárno - spoluúčasť	2 988		0,00%	Envirofond - Nerozhodnutá žiadosť.
7	„Regulácia rozširovania náletových a invázných druhov drevín v NKP – Pevnosť (časť Stará pevnosť)“ spoluúčasť	2 738		0,00%	Envirofond - Nerozhodnutá žiadosť.



## KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

P.č.	TEXT	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 23.08.2019	%	POZNÁMKY
8	COMORRA SERVIS - spoluúčasť projektu EÚ	12 500		0,00%	V príprave
9	Spoluúčasť projektu Urbact	7 500		0,00%	Neaktuálne.
10	PD - aktualizácia PD na zateplenie šk. objektov	30 000	8 760,00	29,20%	Realizuje sa postupne
11	Nákup pozemku	2 527	2 527,06	100,00%	Realizované
12	Pons Danubii - mim. účelová dotácia	16 645	16 645,00	100,00%	Realizované
13	Výstavby chodníka Nová Stráž - cesta I/63, km 91,313-91,374	13 800		0,00%	V príprave, prebieha vybavenie povolenia stavby
14	PD na rekonštrukciu strechy Zichyho paláca	5 000	4 800,00	96,00%	Realizované
15	PD - Odvádzanie dažďovej vody (Bažantia - Čajakova, Podzáhradná)	10 000	3 960,00	39,60%	V príprave, vybavuje sa povolenie
16	Obnova ulice Vnútoraná v MČ Nová Stráž/Jobtex	85 000		0,00%	V príprave, prebehlo VO
17	COMORRA SERVIS - strojovňa vonkajších bazénov	40 000	40 000,00	100,00%	Realizované
18	Projektové dokumentácie - príprava nových investícií	30 000		0,00%	Priebežne pripravené PD
19	Projektová dokum. na zlepšenie stavu šk.kuchýň a jedální	12 160	9 420,00	77,47%	Realizované
20	COMORRA SERVIS - Mŕtve rameno Váhu -požičovňa člnov	40 000	40 000,00	100,00%	Realizované
21	Osvetlenie Vodárenskej veže	12 000	13,00	0,11%	Realizované



## KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

P.č	TEXT	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 23.08.2019	%	POZNÁMKY
22	Výbehy pre psov	10 000	9 936,00	99,36%	Realizované
23	COMORRA SERVIS Mestské trhovisko pri pevnosti	10 000	10 000,00	100,00%	Realizované
24	Osvetlenie Ružovej záhradky	5 000	4 851,64	97,03%	Realizované
25	Servisné body pre cyklistov	5 000		0,00%	Prebieha realizácia
26	Ihrisko v mestskej časti Ďulov Dvor	2 000		0,00%	Realizované
27	Ihrisko Teqball	3 000	3 000,00	100,00%	Realizované
28	Volejbalová hala - rekonštrukcia	10 000		0,00%	Prebieha realizácia
29	Bezpečnostné prvky na MK na Alžbetinom ostrove	6 000		0,00%	Prebieha realizácia
30	Verejné osvetlenie MČ Harčáš	10 000	9 806,24	98,06%	Realizované
31	CULT PLAY z dotácie	19 550		0,00%	Prebieha realizácia projektu
	CULT PLAY		6 350,00		Prebieha realizácia projektu
	CULT PLAY - bankový úver	250 000		0,00%	T. č. neaktuálne
32	Zápočet do majetku mesta	48 000	1 200,00	2,50%	Postupne sa realizuje
33	Nákup výpočtovej techniky	10 390	10 382,72	99,93%	Realizovaný
34	Z predaja pozemku pri komíne - nerozdelené	0			
35	CVČ - zvyšovanie energet. účinnosti budovy	10 405		0,00%	Envirofond - Nerozhodnutá žiadosť



## KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

P.č	TEXT	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 23.08.2019	%	POZNÁMKY
36	MsKS - zníženie energet. náročnosti budovy	6 692		0,00%	Prebieha realizácia projektu
37	ÚPN Komárno - zmeny a doplnky	10 200	7 800,00	76,47%	Postupne sa realizuje
38	Výstavba kontajnerových stanovišť	160 000	6 778,94	4,24%	Postupne sa realizuje
39	Strojové vybavenie školských jedální	100 000		0,00%	Prebieha realizácia
40	Rekonštrukcia fasády Dôstoj. pavilónu	50 009		0,00%	Prebieha príprava
41	PD prestavby bytového domu na zariadenie opatrovateľskej služby	20 000	20 000,00	100,00%	Realizované
42	PD na prekládku NN vedenia	3 312	3 312,00	100,00%	Realizované
43	PD na nadstavbu, rekonštrukciu a zníženie energ. náročnosti byt. domu na Gazdovskej 4-6, 8-10	17 568		0,00%	V príprave - SaSO
44	PD na výstavbu nájomných bytov	20 000		0,00%	V príprave - SaSO
45	Rozšírenie detských ihrísk	10 000	9 050,00	90,50%	Realizované
46	Édes - vratka za nákup pozemku	56 160	56 160,00	100,00%	Realizované
47	Calor - výmena kotlov a PD rekonštr. kotolne	18 000		0,00%	V príprave- Calor
48	PD - Kompostáreň Komárno	9 240	6 130,00	66,34%	Prebieha postupná realizácia
49	Rekonštrukcia strechy a krovu KD Kava	10 000		0,00%	Realizované



## KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

P.č	TEXT	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 23.08.2019	%	POZNÁMKY
50	Zvýšenie bezpečnosti premávky v Komárne - spoluúčasť	897		0,00%	Prebieha hodnotenie žiadosti o dotáciu.
51	Obnova strechy Zichyho paláca I. etapa	136 000		0,00%	V príprave
52	PD a montáž aktívneho bleskozvodu Zichyho palác	8 000		0,00%	V príprave
53	Rekonštrukcia fasády Zichyho paláca	81 000		0,00%	V príprave
54	PD prest. priepečnej križ. Ul. E.B.Lukáča a Priateľstva	10 000		0,00%	V príprave, neúspešné VO
55	Vratka - nezrealizovaný predaj pozemku	9 389		0,00%	V príprave
56	MŠ Lodná - štúdia/PD	5 000		0,00%	Prebieha realizácia
57	COMORRA SERVIS - strojové vybavenie ŠJ a kuchýň	214 630		0,00%	V príprave
58.	COMORRA SERVIS - vzduchotechnika ŠJ a kuchýň	85 521		0,00%	V príprave
59.	Rekonštrukcia strešnej konštr. KD Nová Stráž	20 000		0,00%	V príprave
60.	Rozšírenie PD bytového domu - Gazdovská	8 500		0,00%	V príprave - SaSO
	<b>Spolu za mesto</b>	<b>1 866 856</b>	<b>326 799,36</b>	<b>17,51%</b>	
P.č.	Rozpočtové organizácie	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 23.08.2019	%	
1	Spoluúčasť projektu - Rozvoj soc. služieb ZpS vytvorenie bezbarier.prostredia	0	0,00		V príprave
2	PD - Zateplenie budovy ZpS na Špitálskej ul.	8 472	0,00	0,00%	V príprave -SaSO



## KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

3	Externý fitness park - ZŠ Ul. Eötvösa	10 000	10 000,00	100,00%	Realizované
4	ZUŠ - Rekonštrukcia budovy	10 331	0,00	0,00%	Envirofond - Nerozhodnutá žiadosť.
5	ZpS - zníženie energet. náročnosti budovy	9 988	0,00	0,00%	V príprave
	<b>Spolu za rozpočtové organizácie</b>	<b>38 791</b>	<b>10 000,00</b>	<b>25,78%</b>	
	<b>CELKOM</b>	<b>1 905 647</b>	<b>336 799,36</b>	<b>17,67%</b>	