M E S T O K O M Á R N O **TE-229/2019**
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Deň zasadnutia MsZ / Testületi ülés napja:.23.05.2019

Informatívna správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 30.04.2019

Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról

Zodpovedný predkladateľ/ Felelős előterjesztő	PhDr. Szabó Ingrid
Vypracoval / Témafelelős	Ing. arch.Katalin Besse

Odborná komisia/ Véleményező szakbizottság	**Dátum/dátum**
Komisia rozvoja mesta - Városfejlesztési Bizottság	07.05.2019
Finančná komisia – Pénzügyi Bizottság	06.05.2019
Mestská rada/ Városi Tanács	15.05.2019

Prílohy - Mellékletek:

1.	Správa o stave začatých a pripravovaných inv. akcií k 30.04.2019 – tabuľková časť s poznámkami a vysvetlivkami

Dôvodová správa - Indoklás:

Mestský úrad Komárno predkladá informatívny materiál „Správu o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 30.04.2019“ na základe uznesenia č. 1239/2009 z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 26. marca 2009.

Informácie, t.j. finančné čerpanie jednotlivých investícií k hore uvedenému dátumu s vysvetlivkami sú obsiahnuté v prílohe – tabuľkovej časti tohto materiálu.

- Uznesenie MZ č. 1239 / 2009 - határozat: http://www.komarno.sk/content/docup/hatarozat/e89301c6b68663d4ad5214132c2035f9.pdf

Stanoviská poradných orgánov/ Tanácsadó szervek állásfoglalásai:

Komisie - Hlasovanie

- Komisia rozvoja mesta: Komisia berie na vedomie (9-0-0)
- Finančná komisia: Komisia berie na vedomie (6-0-0)

- Rada – Hlasovanie: berie na vedomie (8-0-0)

Návrh uznesenia - Határozati javaslat:

Návrh na uznesenie
k Správe o stave začatých a pripravovaných investičných akcií

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

Správu o stave začatých a pripravovaných investičných akcií ku dňu 30.04.2019 vypracované na základe uznesenia č. 1239/2009 z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 26. marca 2009, ktorá tvorí prílohu tohto uznesenia.

PRÍLOHA- TABUĽKA

Informatívna správa o stave investícií k 30.04.2019

P.č.	TEXT	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 30.04.2019	%	POZNÁMKY
1	Dotácia na rozšírenie kamerového systému ŠR	5 000		0,00%	
	Kamerový systém - rozšírenie	5 000		0,00%	
	Kamerový systém - spoluúčasť	2 000		0,00%	
2	Dotácia na prestavbu požiarnej zbrojnice zo ŠR	28 500	20 166,52	70,76%	Realizované
	Požiarna zbrojnica spoluúčasť	7 500		0,00%	Realizované
3	WIFI pre Teba - spoluúčasť projektu	750		0,00%	Prebieha realizácia
4	Rekonšt. a rozšírenie MŠ ul. Františkánov spoluúčasť	10 215		0,00%	Prebieha vyhodnotenie žiadosti o dotáciu
5	Nákup izotermického vozidla - spoluúčasť	1 560		0,00%	
6	Projekt - Rozšírenie vozového parku na zber BRKO v meste Komárno	2 988		0,00%	Prebieha vyhodnotenie žiadosti o dotáciu
7	„Regulácia rozširovania náletových a inváznych druhov drevín v NKP – Pevnosť (časť Stará pevnosť)"	2 738		0,00%	Prebieha vyhodnotenie žiadosti o dotáciu
8	COMORRA SERVIS - spoluúčasť projektu EÚ	12 500		0,00%	Prebieha verejné obstarávanie
9	Spoluúčasť projektu Urbact	7 500		0,00%	
10	PD - aktualizácia PD na zateplenie šk. objektov	30 000		0,00%	Pripravujú sa projektové dokumentácie

11	Nákup pozemku	2 527		0,00%	
12	Pons Danubii - mim. účelová dotácia	16 645	16 645,00	100,00%	Realizované
13	Výstavby chodníka Nová Stráž - cesta I/63, km 91,313-91,374	13 800		0,00%	Prebieha vybavenie povolenia stavby
14	PD na rekonštrukciu strechy Zichyho paláca	5 000		0,00%	
15	PD - Odvádzanie dažďovej vody (Bažantia - Čajakova, Podzáhradná)	10 000		0,00%	Projektová dokumentácia v príprave, pred dokončením
16	Obnova ulice Vnútorná v MČ Nová Stráž	45 000		0,00%	Prebieha príprava podkladov pre realizáciu
17	COMORRA SERVIS - strojovňa vonkajších bazénov	40 000		0,00%	Ukončené verejné obstarávanie, pred realizáciou
18	Projektové dokumentácie - príprava nových investícií	30 000		0,00%	
19	Projektová dokum. na zlepšenie stavu šk.kuchýň a jedálni	10 000		0,00%	Realizované
20	COMORRA SERVIS - Mŕtve rameno Váhu - požičovňa člnov	40 000		0,00%	
21	Osvetlenie Vodárenskej veže	12 000		0,00%	Prebieha realizácia
22	Výbehy pre psov	10 000		0,00%	Realizované
23	COMORRA SERVIS Mestské trhovisko pri pevnosti	10 000		0,00%	Prebieha realizácie
24	Osvetlenie Ružovej záhradky	5 000		0,00%	Prebehlo verejné obstarávanie, pripravená zmluva
25	Servisné body pre cyklistov	5 000		0,00%	V príprave
26	Ihrisko v mestskej časti Ďulov Dvor	2 000		0,00%	Prebieha VO
27	Ihrisko Teqball	3 000		0,00%	V príprave
28	COMORRA SERVIS Volejbalová hala - rekonštrukcia	10 000		0,00%	Pripravuje sa verejné obstarávanie

P.č.	TEXT	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 30.04.2019	%	
29	Bezpečnostné prvky na MK na Alžbetinom ostrove	6 000		0,00%	V príprave
30	Verejné osvetlenie MČ Harčáš	10 000		0,00%	Prebieha realizácia
31	CULT PLAY z dotácie	1 700		0,00%	
	CULT PLAY		6 350,00		
	CULT PLAY - bankový úver	250 000		0,00%	Prebieha verejné obstarávanie
32	Zápočet do majetku mesta	48 000	1 200,00	2,50%	
33	Nákup výpočtovej techniky	10 390	10 382,72	99,93%	Realizované
34	Z predaja pozemku pri komíne - nerozdelené	112 854		0,00%	
35	CVČ – znižovanie energet. náročnosti budovy	10 405		0,00%	Podaná žiadosť o dotáciu
36	MsKS - znižovanie energet. náročnosti budovy	6 692		0,00%	Podaná žiadosť o dotáciu
	Spolu za mesto	**841 994**	**54 744,24**	**6,50%**	
P.č.	**Rozpočtové organizácie**	**Rozpočet 2019**	**Skutočnosť k 30.04.2019**	**%**	
1	Spoluúčasť projektu - Rozvoj soc. služieb ZpS vytvorenie bezbarier.prostredia	3 999		0,00%	Podaná žiadosť o dotáciu
2	PD - Zateplenie budovy ZpS na Špitálskej ul.	8 472		0,00%	Podaná žiadosť o dotáciu
3	Externý fitnes park - ZŠ Ul. Eötvösa	10 000		0,00%	V príprave

4	ZUŠ - znižovanie energet. náročnosti budovy	10 331			Podaná žiadosť o dotáciu
5	ZpS - znižovanie energet. náročnosti budovy	9 988			Podaná žiadosť o dotáciu
	RO spolu:	**42 790**	**0,00**	**0,00%**	
	CELKOM	**884 784**	**54 744,24**	**6,19%**	